

监理日记 ()

日期: 2023 年 9 月 15 日

天气: 晴

星期: 6

气温: 19-30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	东郊区域: 检查引孔深度, 孔距符合设计要求, 旁站桩孔浇筑砼, 内容详见旁站记录, 验收 13 井箱变基础开挖尺寸, 符合设计要求, 同意下道工序施工。 西沟区域: 检查桩基引孔深度, 部分深度 2.2、2.3 m 不符合设计要求, 告知施工单位整改。 升压站: 验收生活舱基础底板钢筋、模板符合设计要求, 同意下道工序施工, 旁站浇筑砼, 内容详见旁站记录, 验收危废暂存间基础基坑开挖尺寸, 符合设计要求, 同意下道工序施工。 配合第一次质检进场检查。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊地块光伏区: 13 井箱变基础开挖完成。(桩基础总量按实际放样排版, 由原 36 孔变更为 29+30 孔)。 放点 40 个, 引孔 36 个, 浇筑 40 个, 箱变道路修筑 30 米。 西沟地块光伏区: 1 井区域散桩放点 30 个, (引孔) 28 个, 清表 10 亩, 场区修路 40 米。 阳南地块光伏区: 今日未施工。 升压站: 生活舱基础底板钢筋绑扎, 模板安装及验收, 混凝土浇筑完成, 二次舱基础模板拆除完成, 危废暂存间基础基坑开挖完成。 输电线路: 输电线路 62 钢筋绑扎, 协调杜马乡各村委和镇政府领取青赔补偿款, 协调邵店镇 62 户青赔。

		集电线路:青赔协调集电线路交桩. 现场人员、机具情况: 东郊地块光伏区:管理人员6人,履带式潜孔钻机6台,空压机6台,挖机10台. 西沟地块光伏区:管理人员5人,打桩工8人,放线工2人,清表工20人,挖机3台,装载机2台,桩机4台,自卸卡车2台. 开闭站:项目管理人员7人,土建施工队28人,送电线路施工队8人. 土建施工队:钢筋切断机1台,钢筋弯曲机3台,钢筋调直切断机1台,筛沙机1台,铲车1台,挖机2台,渣土车2辆,压路机1台.
其它事项	集电及送电线路塔基,由青赔协调. 西沟:因修路及清表速度严重影响施工进度,造成机械人员误工损失,请项目部尽快协调解决.	
本日现场监理人员		白仁武、王劲、朱号兵
记录人: 齐英	总监(总监代表): 蔡军	