

监理日记 ()

日期: 2023 年 9 月 16 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 20~28℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	东郊区域: 检查引孔深度 孔距符合设计要求, 旁站桩孔浇筑砼, 内容详见旁站记录。 西沟区域: 验收1#阵列桩基引孔深度 部分深度 2.2、2.3.m 不符合设计要求 告知施工单位整改。发此监理通知单一份, 内容详见监理通知单。 升压站: 验收生活舱中间墙钢筋、模板符合设计要求, 同意下道工序施工。并旁站浇筑砼。内容详见旁站记录。验收危废暂存间基础钢筋、模板, 符合设计要求, 同意下道工序施工。检查进场 SVG 集装箱, 外表无损伤同意就位。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郊地块光伏区: (桩基基础总量按实际放样排版, 由原3640孔变更为28530孔)。放点420个。引孔400个。浇筑58个。箱变道路各修筑30米 西沟地块光伏区: 放点300个。引孔300个。清表6亩。场区修路40米。 阳朝地块光伏区: 今日未施工。 升压站: · 生活舱基础中间墙壁钢筋绑扎及模板安装、混凝土浇筑完成。生活舱基础四周墙壁钢筋绑扎完成50%。危废暂存间基础浇筑完成。SVG集装箱已到货验收。就位。场区电缆沟开挖。

		送出线路: 送出线路因青赔图工协调, 协调杜马乡各村委和乡政府争取青赔补偿款, 协调郑官镇6万-28青赔. 集电线路: 青赔协调. 现场人员、机械情况: 东郊地块光伏区: 管理人员7人, 打桩工12人, 放线3人, 洗桩工5人, 履带式潜孔钻机6台, 空压机6台, 装载机3台, 挖机3台, 自卸卡车4台. 西郊地块光伏区: 管理人员5人, 打桩工8人, 放线2人, 清表工2人, 洗桩工8人, 挖机3台, 装载机2台, 桩机4台, 自卸卡车2台. 开压站: 项目管理2人, 土建施工队28人, 电气人员5人. 土建施工队: 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机3台, 钢筋调直切断机1台, 筛沙机1台, 铲车1台, 挖机2台, 随上车2辆, 压路机1台.
其它事项	集电送出线路塔基位置的青赔协调. 西郊: 因放线及清表速度严重影响施工进度造成机械误工费损失, 请项目部尽快协调解决.	
本日现场监理人员		白化武、王勃、朱号兵
记录人: 李	总监 (总监代表): 黄文军	