

监理日记 ()

日期: 2023 年 9 月 17 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 20~29°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p> 东郊区域: 检查引孔深度, 孔距符合设计要求, 旁站桩孔浇筑砼, 内容详见旁站记录。 西沟区域: 现场检查 1# 方阵桩孔试浇砼, 提出问题告知施工单位按要求施工。 升压站: 验收生活舱四周板墙钢筋, 符合设计要求, 同意下道工序施工。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。 </p>	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	<p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <p> 东郊区域: (桩基总量按实际放样排版, 由原 36400 孔变更为现 29570 孔), 放点 420 个, 引孔 450 个, 浇筑 619 个, 渣变道路修筑 100 米。 西沟地块场区: 今天桩基浇筑, 放点 300 个, 引孔 230 个, 浇筑 80 个, 清表 5 亩, 场区修路 30 米。 阳朝地块场区: 今日未施工。 升压站: 生活舱基础四周墙壁钢筋绑扎完成, 模板安装完成 50%, 危废暂存间 0 米以下砖基础浇筑完成, 地圈梁钢筋绑扎完成 25%, 场区电缆沟道开挖完成 10%, SVG 进线隔离开关及支架就位安装, 进线电缆支架就位安装。 </p>

送出线路: 送出线路因青赔围工协调, 协调村马各村委和乡政府争取青赔补偿款, 协调郭官镇 GVS ~28 青赔.

集电线路: 青赔协调.

现场人员、加具情况:

邻地光伏: 管理人员, 打桩队 2 人, 放点 3 人, 浇筑队 5 人, 履带式潜孔钻机 7 台, 空压机 6 台, 装载机 3 台, 挖机 3 台, 自卸卡车 1 台.

西沟地光伏: 管理人员 5 人, 打桩队 8 人, 放点 2 人, 清表队 10 人, 浇筑队 8 人, 挖机 3 台, 装载机 2 台, 推土机 4 台, 自卸卡车 2 台, 商砼罐车 1 辆.

开压站: 项目管理人员 7 人, 土建施工队 2 人, 电管人员 5 人.

土建施工队: 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直切断机 1 台, 筛沙机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 2 台, 渣土车 2 辆, 压路机 1 台.

其它事项

集电送出线路塔基位置树青赔协调.

本日现场监理人员

勾化茂, 王劲, 朱国春

记录人:

蔡

总监 (总监代表):

蔡