

监理日记 ()

日期: 2023 年 7 月 18 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 20 ~ 28°C.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	车棚区域: 检查引孔深度、孔距符合设计要求, 旁站桩孔浇筑砼。内容详见旁站记录。 西沟区域: 旁站用方桩桩孔浇筑砼, 内容详见旁站记录。 升压站: 验收生活舱四周板墙模板, 符合设计要求, 同意下道工序施工, 并旁站浇筑砼, 内容详见旁站记录。验收危废暂存间 0 米以下地圈梁钢筋绑扎、模板安装, 符合设计要求, 同意下道工序施工。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良。	
施 工 情 况	承 包 单 位 上海电力安装第一工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 东郊地块光伏区: 今日现场道路精修, 往外拉道路碎石, (桩基砼总量按实际放样排版, 由原 36400 孔变更为 21530 孔), 放点 400 个, 引孔 310 个, 浇筑 52 个。 西沟地块光伏区: 放点 300 个, 引孔 250 个, 浇筑 100 个, 清表 5 亩, 场区修路 30 米。 西郊地块光伏区: 今日未施工。 升压站: 生活舱基础四周墙壁模板安装及验收完成, 基础混凝土浇筑完成, 危废暂存间 0 米以下地圈梁钢筋绑扎完成, SV6 启动隔离开关与支架安装固定完成, 接地极制作, 二次配电基础安装前杂物清理完成。

		送出线路：送出线路因青赔图工协调，协调村马乡各 村委和乡政府领取青赔补偿。 集电线路：集电线路认地，青赔协调。 现场人员、机具情况： 东郊地块光伏场区： 管理7人，打桩工12人，放点2人，洗筋工4人，履带式潜孔钻机7台， 空压机6台，自卸卡车1台，钻机今日损坏维修中两台，三台因个人原因暂时没 西沟地块光伏场区：管理人员5人，打桩工8人，放点2人，清洗工10人，洗筋工 人11人，挖机3台，装载机2台，桩机4台，自卸卡车 2台，商砼罐车1辆。 开压站：项目管理人员7人，土建施工队28人，电气人员5人。 土建施工队：钢筋切断机1台，钢筋弯曲机3台，钢筋调直切断机1 台，筛沙机1台，铲车1台，挖机2台，运土车2辆，压 路机1台。
其它 事项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调。	
本日现场监理人员		白化斌、王劲、朱号兵
记录人：齐英		总监（总监代表）：董永平