

监理日记 ()

日期: 2023 年 9 月 21 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 16~26℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	东郊区域: 检查进场地锚桩, 发现几根焊接部位出现烧穿, 告知施工单位不得使用。 西沟区域: 复测桩位放点, 均在容许偏差范围内。 升压站: 检查舱四壁砼外观尺寸, 满足设计要求, 同意隐蔽。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊地块光伏区: 放点 80 个, 引孔 50 个。 西沟地块光伏区: 放点 200 个, 引孔 200 个, 场区修路 20 米。 阳朝地块光伏区: 今日未施工。 升压站: 升压站危废暂存间 0 米以上墙体砌筑完成 90%。 主变、GIS 之间电缆沟模板安装完成 20%。生活舱基础四周墙壁模板拆除完成。SVG 接地制作安装。 送出线路: 因青赔阻工协调, 协调杜马乡各村委和乡政府领取青赔补偿款。

		集电线路:青赔协调. 现场员.机具情况: 东河地块光伏场区:管理7人.打桩工2人.放点1人.装载机3台.挖机3台.自卸卡车1台.履带式潜孔钻机1台.空压机1台. 西河地块光伏场区:管理保安4人.打桩工8人.放点2人.清表工4人.挖机1台.桩机4台. 开压站:项目管理人员7人.土建施工队2人.电气人员5人. 土建施工队:钢筋切断机1台.钢筋弯曲机3台.钢筋调直切断机1台.拌沙机1台.铲车1台.挖机2台.渣土车2辆.压路机1台.
其它事项	集电及送出线路塔基位置勿青赔协调.	
本日现场监理人员		白世武.王宇.白世武.宋号兵
记录人:		总监(总监代表): 黄永军