

# 监理日记 ( )

日期: 2023 年 9 月 22 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 17~24℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况

东郊区域: 旁站桩基浇筑砼, 内容详见旁站记录, 验收 14# 方阵桩孔符合设计要求, 同意下道工序施工。  
西沟区域: 复测桩位放点, 均在容许偏差范围内, 验收 8# 方阵桩孔, 符合设计要求, 同意浇筑筑砼, 旁站 8# 方阵桩基浇筑砼, 内容详见旁站记录。  
升压站: 验收危废暂存间雨棚钢筋、模板符合设计要求及规范, 同意浇筑筑砼, 旁站全程旁站, 内容详见旁站记录, 验收主变、GIS 之间电缆沟基础底板钢筋、模板符合设计要求, 同意下道工序施工。  
巡视施工现场, 检查现场安全情况良。  
监理组织召开监理例会, 会议内容详见会议纪要。

施工情况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安装第一工程有限公司

东郊地块光伏场区: 放点 360 个, 引孔 450 个, 浇筑 574 个。  
西沟地块光伏场区: 放点 300 个, 引孔 250 个, 浇筑 120 个, 8# 地块验孔。  
南郊地块光伏场区: 未施工。  
升压站: 危废暂存间 0 米以上墙体砌筑完成, 雨棚浇筑完成, 主变 GIS 之间电缆沟基础底板钢筋绑扎、模板安装及验收完成, 底板混凝土浇筑完成, 一次舱、二次舱之间电缆沟基础开挖完成 50%, 垫层浇筑 50% (共两条电缆沟, 开挖完成一条 14 米), SVG 设备接地制作安装、防雷接地制作安装。

|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  | <p>电抗器安装.</p> <p>送电线路: 因青赔阻工协调, 协调杜沙各村委和乡政府领取青赔补偿款.</p> <p>集电线路: 青赔协调.</p> <p>现场员 机具情况:</p> <p>郝地光伏场区: 管理1人, 打桩10人, 放线1人, 泥房1人, 挖机3台, 自卸卡车1台, 履带式潜孔钻机5台, 空压机5台.</p> <p>西沟地光伏场区: 管理人员4人, 打桩10人, 放线1人, 泥房1人, 挖机1台, 装载机2台, 桩机4台, 自卸卡车1台, 商砼罐车1辆.</p> <p>开压站: 项目管理人员7人, 土建施工28人, 电气人员5人.</p> <p>土库施工队: 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机3台, 钢筋调直切断机1台, 筛沙机1台, 铲车1台, 挖机2台, 渣土车2辆, 压路机1台.</p> |
| 其它事项     | 集电及送出线路塔基位置青赔协调. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 本日现场监理人员 |                  | 勾化武, 王勃, 宋强, 王孝金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 记录人: 张   | 总监 (总监代表): 黄永革   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |