

监理日记 ()

日期: 2023 年 7 月 23 日

天气: 小雨

星期: 六

气温: 14~20℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	东郑区域: 旁站桩基浇筑完成, 内容详见旁站记录。 西沟区域: 复测桩位点, 均在允许偏差范围内, 旁站 8# 方阵桩基浇筑完成, 内容详见旁站记录。 升压站: 验收站内接地网 63 米, 经检查符合设计要求, 同意隐蔽。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郑地块光伏场区: 天气下雨, 施工半天, 放点 100 个, 引孔 220 个, 浇筑 480 个。 西沟地块光伏场区: 倒运灌桩 600 根, 停下雨, 放点 30 个, 引孔 180 个, 浇筑 210 个。 田南地块光伏场区: 今日未施工。 升压站: 危废暂存间 0 米以上梁柱钢筋绑扎及模板安装完成 70%, 屋面模板安装完成 50%, 主变 GIS 之间电缆沟基侧壁钢筋绑扎及模板安装完成 70%, 接地网铺设焊接及验收完成 6 米。

		送出线路：正在积极办理手续中。 集电线路：正在积极办理手续中。 现场人员、机具情况： 东郊地块光伏场区：管理7人、打桩工6人、放点1人、浇筑工4人、挖机3台、自卸卡车1台、履带式潜孔钻机3台、空压机3台。 西沟地块光伏场区：管理人员4人、装载机4台、引孔工8人、浇筑工12人、放点3人。 开压站：项目管理人员7人、土建施工队26人、电气人员5人。 土建施工队：钢筋切断机1台、钢筋弯曲机3台、钢筋调直切断机1台、筛沙机1台、铲车1台、挖机2台、渣土车2辆、压路机1台。
其它事项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调。 东郊地块光伏区：现场清表过慢，耽误施工进度，部分道路路基过软，重载车辆无法通行，存在安全隐患。	
本日现场监理人员		白仁波、王勃、朱弘兵、王孝金
记录人：蔡		总监（总监代表）：蔡永革