

监理日记 ()

日期: 2023 年 7 月 21 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 15~16℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理监理资料。 巡视施工现场,检查现场安全无安全隐患。 研究西沟区域施工道路问题。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郑地块光伏场区: 下雨未施工 西沟地块光伏场区: 下雨未施工。 阳朝地块光伏场区: 今日未施工。 开压站 : 下雨未施工 送出线路: 正在积极办理手续中。 集电线路: 正在积极办理手续中。
其 它 事 项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调。 东郑: 现场清表过慢, 耽误施工进度。部分道路路基过软, 重载车辆无法通过, 存在安全隐患。	
本日现场监理人员		孙成、王劲、宋兴德、王孝金
记录人: 孙成		总监(总监代表): 黄永革