

监理日记 ()

日期: 2023 年 9 月 26 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 16~18℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理监理资料。 巡视施工现场,检查现场无安全隐患。 东郊区域支架材料进场验收,经检查符合设计要求,同意投入工程使用。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 东郊地块光伏场区:下雨未施工 西郊地块光伏场区:下雨未施工 阳朝地块光伏场区:今日未施工 升压站:主变 GIS 间电缆沟盖板模板加固,危废暂存间 0.6 米以下梁柱模板及屋面模板加固,SVG 导线压接完成,SVG 接地铺设。 送出线路:正在积极办理手续中。 集电线路:正在积极办理手续中。
其 它 事 项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调。 东郊:现场清表过慢,耽误施工进度,部分道路路基过软,重载车辆无法通行,存在安全隐患。	
本日现场监理人员		白成武 王劲 孙磊 王书金
记录人: 李		总监 (总监代表): 曹永革