

监理日记 ()

日期: 2023 年 7 月 27 日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 17~21℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	整理监理资料。 巡视施工现场, 检查现场无安全隐患。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郑地块光伏场区: 下雨未施工。 西河地块光伏场区: 下雨未施工。 阳朝地块光伏场区: 今日未施工 开压站: SVG 母排制作完成, SVG 接地线焊接完成, SVG 刀闸 安装调试完成。 送出线路: 正在积极办理手续中。 集电线路: 正在积极办理手续中。
其 它 事 项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调。 东郑: 现场清表过慢, 耽误施工进度, 部分道路路基过软, 重载车辆 无法通行, 存在安全隐患。	
本日现场监理人员		白世武, 王劲, 朱强, 王孝金。
记录人: 侯		总监 (总监代表): 董永芳