

监理日记 ()

日期: 2023 年 9 月 30 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 13 ~ 22℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	升压站区域: 危废暂存间 0 米以上梁柱及屋面钢筋、模板, 符合设计及规范要求, 同意下道工序施工。全程旁站浇筑砼, 验收主变、GIS 间电缆沟基础侧壁模板, 符合设计要求, 同意下道工序施工。 东郊区域: 旁站光伏支架桩基浇筑砼。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊地块: 放点 880 个, 引孔 420 个, 箱变基础开挖 3 个。 西郊地块: 下雨未施工。 西郊地块: 隔决施工。 升压站: 主变、GIS 间电缆沟基础侧壁模板加固完成, 混凝土浇筑完成。升压站危废暂存间 0 米以上梁柱及屋面混凝土浇筑完成, 接电网铺设焊接及验收完成。一次、二次间电缆沟通剩余部分垫层浇筑完成。二次、生活间电缆沟通垫层浇筑完成。升压站土方回填。 送电线路、配电线路, 办理手续。 东郊地块: 清理入, 布置以放点以, 装载机 3 台, 挖掘机 2 台, 自卸车 1 台, 履带式潜孔钻机 5 台, 空压机 5 台。 升压站: 项目管理人员 8 人, 土建施工队 28 人, 电气人员 5 人。 土建施工队: 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 1 台, 钢筋调直机 1 台, 钢筋机 1 台, 钢筋 1 台, 焊机 1 台, 渣土车 1 台, 压路机 1 台。
其它事项	输电线路塔基位置外购协调。 东郊: 现场清表过慢, 耽误施工进度, 东郊道路路基过软, 重载车辆行驶存在安全隐患, 明天箱变基础浇筑。	
本日现场监理人员		白化武、王孙、朱召军、王崇金
记录人: 褚	总监 (总监代表): 黄永革	