

监理日记 ()

日期: 2023 年 9 月 4 日


天气: 晴

星期: 一

气温: 20~31℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 升压站区域: 验收 SV6、GIS 基础钢筋模板, 符合设计及规范要求, 同意下道工序施工. 检查围墙基础开挖深度、高度, 符合设计要求, 同意下道工序施工. 2. 东郊区域: 旁站拉孔浇筑砼, 内容详实, 旁站记录. 3. 西沟区域: 检查引孔深度, 孔距符合设计要求. 4. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好.		
施工情况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊区域: 引孔 290 个, 放点 360 个, 浇筑 180 个, 桩基浇筑 125 个, 箱变道路修筑 90 米. 西沟地块: 引孔 150 个, 放点 100 个, 铺设绿网. 升压站: 地基处理成桩 420 根, 剩余 GIS 基础模板加固完成, 混凝土未浇筑 (因天气原因, 工作暂停). SV6 基础模板安装加固完成, 混凝土未浇筑 (因天气原因, 工作暂停). 一次风机基础墙体模板安装完成 50%, 出线架构基础回填完成 50%, 南侧挡墙基础开挖完成 50%, 主变防火墙脚手架修复已完成, 防火墙基础地脚螺栓安装完成. 升压站第三批钢筋到场接卸.	

		已完成.挡墙基础三七灰土拌和约30立方. 送出线路:G22掘挖完成90%. 集电线路:青赔协调. 现场人员、机具情况: 东郊区域:管理7人.施工人员30人.履带式潜孔钻机5台.空压机5台.挖机3台. 西向区域:管理人员6人.打桩工8人.铺绿网工8人.挖机4台.装载机1台打桩机4台. 开压站:项目管理人员7人.地基施工队7人.土建施工队24人.送出线路施工人员26人. 地基施工队:打桩机1台.挖机1台.铲车1台.右填机2台.发电机1台. 土建施工队:钢筋切断机1台.钢筋弯曲机3台.钢筋调直切断机1台.筛沙机1台.铲车1台.挖机1台.渣土车2辆.
其它事项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调. 因林业部门停工.修路及清表速度严重影响施工进度.第四台打桩机不能进场施工造成机械人员误工损失.请项目部尽快协调解决.	
本日现场监理人员	白化武.王劲.朱号岳	
记录人:		总监(总监代表):黄永革