

监理日记 ()

日期: 2023 年 9 月 5 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 20~31℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 开压站区域: 旁站 SVG、GIS 基础浇筑, 内容详见旁站记录。 2. 旁站桩基浇筑, 内容详见旁站记录。 3. 监理例会, 召开监理例会, 会议内容详见旁站记录。 4. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。		
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郊区域: 引孔 340 个, 放点 340 个, 浇筑 185 个, 桩基础浇筑 185 个, 箱变道路修筑 50 米。 西郊地块: 引孔 230 个, 放点 150 个, 桩基础引孔累积完成 1410 个, 场区新确定道路, 修路 130 米, 场区道路修筑 20 米。 开压站: 地基外理成桩 240 根, 剩余 GIS 基础混凝土浇筑完成; 顶部预埋件安装完成, SVG 基础模板混凝土浇筑完成; 顶部预埋件安装完成, 次舱基础墙体模板安装完成 70%, 东侧挡墙基础三七灰土换填, 压路机进场, 主变防火墙基础 3.8 米以上	

烧结砖砌筑完成.

送出线路: G22 掘挖完成 100%.

集电线路: 青赔协调.

现场人员、机具情况:

东郊区域: 管理人员 7 人, 施工人员 30 人, 履带式潜孔钻机 5 台, 空压机 5 台, 挖机 3 台.

西郊区域: 管理人员 6 人, 打桩工 8 人, 铺绿网工 8 人, 挖机 4 台, 装载机 1 台, 打桩机 4 台.

开压站: 项目管理人员 7 人, 地基施工队 7 人, 土方施工队 24 人, 送出线路施工人员 26 人.

地基施工队: 打桩机 1 台, 挖机 1 台, 铲车 1 台, 右填机 2 台, 发电机 1 台.

土方施工队: 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直切断机 1 台, 筛沙机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 1 台, 渣土车 2 辆.

其它
事项

集电线路及送出线路塔基位置须青赔协调.
因林业部门停工修路及清表速度严重影响施工进度, 第四台打桩机不能进场施工造成机械人员误工损失, 请项目部尽快协调解决.

本日现场监理人员

吕化武, 王强, 朱强

记录人:

李

总监 (总监代表):

黄永华