

监理日记 ()

日期: 2023 年 9 月 6 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 20~30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 实测东郊区桩基引孔、孔深、孔距、孔径 符合设计要求 2. 实测西沟区桩基引孔、孔深、孔距、孔径 符合设计要求 3. 升压站: 验收一次舱基础出中间隔墙, 主变油池基础浇筑, 二次舱基坑 4. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郊区: 引孔 230个, 放点 270个, 浇筑 185个, 桩基础浇筑 185个, 临变道路修筑 20米. 西沟地块: 引孔 160个, 放点 30个, 场区道路修筑 5米, 清表 10亩, 铺设绿网. 升压站: GIS基础模板拆除已完成, GIS出线架构基础坑土方回填完成 80%, SVG基础模板拆除已完成, 一次舱基础墙体模板安装完成 70%, 一次舱基础中间隔墙浇筑已完成, 预埋件安装已完成, 东侧挡墙基础三七灰土压实完成 50%, 主变防火墙基础 3.8米以上模板安装完成 70%, 主变油池基础墙体混凝土浇筑已完成, 二次舱基础基坑开挖完成 50%.

		送出线路: G22修坑. 集电线路: 青赔协调. 现场人员 机具情况: 东郊区域: 管理人员 7人, 施工人员 30人, 履带式潜孔钻机 5台, 空压机 5台, 挖机 3台. 西沟区域: 管理人员 6人, 打桩工人 8人, 铺绿网工人 5人, 清表工人 5人, 挖机 4台, 装载机 1台, 打桩机 4台. 开压站: 项目管理人员 1人, 地基施工队 7人, 土建施工队 24人, 送出线路施工队 26人. 地基施工队: 打桩机 1台, 挖机 1台, 铲车 1台, 夯填机 2台, 发电机 1台. 土建施工队: 钢筋切断机 1台, 钢筋弯曲机 3台, 钢筋调直切断机 1台, 筛沙机 1台, 铲车 1台, 挖机 1台, 渣土车 2辆.
其它事项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调. 因林业部门停工, 修路及清表进度严重影响施工进度, 第四台打桩机不能进场施工, 造成机械人员误工损失, 请项目部尽快协调解决.	
本日现场监理人员		白化武, 王勃, 朱强
记录人: 祁		总监 (总监代表): 黄永军