

监理日记 ()

日期: 2023 年 7 月 7 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 20~30°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 实测东侧、西侧柱基引孔孔深, 孔距, 孔径能满足设计要求。 2. 实测升压站: 东侧挡墙基础压实、强度大清 3.8 米以上柱模模板安装, 二次浇筑垫层浇筑, 达到设计要求 3. 验收 G12 号塔基基坑, 达到设计要求 4. 巡视施工现 场, 检查 现场安全情况良	
	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东侧区域: 引孔 320 个, 放点 310 个, 浇筑 195 个, 柱基础浇筑 266 个, 管道道路修筑 120 米。
		西侧地块: 引孔 10 个, 放点 150 个, 铺设绿化, 山脚立柱进场 1840 根。

施工情况	上海电力安装第一工程有限公司 开压站: SVG 基坑回填完成 20%, 一次舱基础墙体模板安装完成 100%, 一次舱基础中间隔墙模板拆除完成, 东侧挡墙基础三七灰土压实完成, 南侧挡墙基础三七灰土填筑完成 20%, 主变防火墙基础 3.8 米以上柱模板安装完成, 主变油池基础墙体模板拆除完成, 二次舱基础基坑开挖完成 100%, 基础垫层浇筑。	

	<p>送电线路：G22修坟完成，G23挖控完成20%。 铁电线路：青赔协调。 现场人员：机具情况。 东部区域：管理7人，施工人员30人，履带式造孔钻机5台。 空压机5台，挖机3台。 西沟区域：管理人员6人，打桩工人8人，铺设电网15人。 清表15人，挖机4台，装载机1台，打桩机4台。 开压站：项目管理人员7人，地基施工队7人，土建施工队24人。 送出线路施工员26人。 地基施工队：打桩机1台，挖机1台，铲车1台，布料机2台。 发电机1台。 土建施工队：钢筋切断机1台，钢筋弯曲机3台，钢筋调直切断机1台，筛沙机1台，铲车1台，挖机1台，渣土车2辆。</p>
--	---

其它事项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调。 因林业部门停工，修路及清表速度严重影响施工进度，第四台打桩机不能进场施工，造成机械人员误工损失。请项目部尽快协调解决。	
	本日现场监理人员	白代盛、王邵、宋号兵
记录人：	李英	总监（总监代表）：黄汉革