

监理日记 ()

日期: 2023 年 9 月 9 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 20~30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 东沟光伏场区、2#升压站浇筑箱变、复材柱同型区, 符合设计要求。 2. 4#升压站: 二次舱气墙板钢筋绑扎完成, 4#升压站二次舱钢筋绑扎、模板安装验收完成, 符合设计要求。 3. 西沟光伏场区封路, 停止施工 4. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东沟光伏场区: 引孔320个, 放线490个, 浇筑310个, 箱变道路修筑20米。 西沟光伏场区: 因林业站下午用土进行了封路, 使施工人员不能进场, 现场停止施工。引孔100个, 放线200个, 场区道路修筑0米, 清表10亩。 开压站: 一次舱基础墙体模板拆除完成, 南侧墙基础砌筑完成50%, 主变防火墙7.5米梁柱模板拆除完成, 二次舱基础底板钢筋绑扎、模板安装及验收, 基础浇筑完成。 送出线路:

		G22修坑完成. G23基础掘挖完成85%. 协调杜马乡各村委和乡政府领取青赔补偿款. 协调邵官镇G75-28青赔. 集电线路: 青赔协调. 现场人员、机具情况: 东郊地块光伏场区: 管理7人, 施工队30人履带式潜孔钻机5台, 空压机5台, 挖机3台. 西郊地块光伏场区: 管理人员6人, 打桩工人8人, 铺绿网工人5人, 清表工人5人, 挖机4台, 装载机1台, 打桩机4台. 开压站: 项目管理人7人, 地基施工队7人, 土建施工队28人, 送出线路施工人员20人. 地基施工队: 发电机1台. 土建施工队: 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机3台, 钢筋调直切断机1台, 筛沙机1台, 铲车1台, 挖机2台, 渣土车2辆, 压路机1台.
其它事项		集电及送出线路塔基位置的青赔协调. 西沟: 林业站把路用工全部封住, 不能施工. 请项目部尽快协调. 因修路及清表速度严重影响施工进度. 打桩停止施工造成机械人员误工费损失. 请项目部尽快协调解决.
本日现场监理人员	白化武, 王希, 朱路	
记录人: 刘洪	总监 (总监代表): 董永革	