

监理日记 ()

日期: 2024 年 04 月 06 日

天气: 晴转阴.

星期: 六

气温: 10 ~ 22°C.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>内网: 巡视发现 2# 地块支架连接固定件螺丝未紧, 要求立即整改。</p> <p>巡视发现首尾杆安装不规范, 要求立即整改。发现 7# 地块柱基浇筑个别桩不垂直, 要求立即整改。</p> <p>阳朔: 现场柱基浇筑质量检查, 柱基浇筑完成, 现场施工安全情况。</p> <p>雁山: 1# 基础消缺, 场地平整、碎石铺设, 站内电气消缺, 机房厂家消缺。</p> <p>送出线路: G11~14 号导线展放准备, 巡视检查升压站及阳朔光伏现场。</p> <p>集电线路: D28 号铁塔组立, D24~D27 导线展放, AB18~AB21 附件安装。</p> <p>东郊: 1# 井方阵桥架制作, 4# 方直浇注敷设, 1# 井组件安装压块未紧, 现场安排整改。</p> <p>下发上墙会议纪要-046, 领导岗位检查记录表、平行检验记录表。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	<p>阳朔: 2# 地块桩基 31 孔完成, 累计完成 3812 个, 完成率 54.5%。 (2#-24) 24# 地块浇筑预埋件 185 个, 累计完成 765 个, 完成率 11%。</p> <p>人员机具: 现场队员 2 人, 桩基施工队 6 人, 打桩机 1 台, 试验工 15 人。</p> <p>阳朔: 25~27 地块补点, 25~27 地块打桩 30 根, 累计完成 56 根。 (25~27) 27# 地块浇筑 25 根, 累计完成 176 根, 完成率 21%。</p> <p>雁山: 现场管理 2 人, 桩基施工队 8 人, 桩机 4 台, 挖掘机 2 台, 挖掘机操作员 2 人, 27# 地块撒土工 4 人。</p> <p>集电线路: AB18~AB21 附件安装完成 90%, D29 杆塔组立完成, D24~D26 放线完成。</p> <p>人员机具: 项目管理 3 人, 施工员 5 人, 液压机 1 台, 布料机 1 台。</p>

施工情况	承包单位	施工内容及进度
		<p>阳朔: 2# 地块桩基 31 孔完成, 累计完成 3812 个, 完成率 54.5%。 (2#-24) 24# 地块浇筑预埋件 185 个, 累计完成 765 个, 完成率 11%。</p> <p>人员机具: 现场队员 2 人, 桩基施工队 6 人, 打桩机 1 台, 试验工 15 人。</p> <p>阳朔: 25~27 地块补点, 25~27 地块打桩 30 根, 累计完成 56 根。 (25~27) 27# 地块浇筑 25 根, 累计完成 176 根, 完成率 21%。</p> <p>雁山: 现场管理 2 人, 桩基施工队 8 人, 桩机 4 台, 挖掘机 2 台, 挖掘机操作员 2 人, 27# 地块撒土工 4 人。</p> <p>集电线路: AB18~AB21 附件安装完成 90%, D29 杆塔组立完成, D24~D26 放线完成。</p> <p>人员机具: 项目管理 3 人, 施工员 5 人, 液压机 1 台, 布料机 1 台。</p>

	<p>西沟：4号、5号地块桩基引孔280个，累计引孔11540个，完成率56.3%。 1-3号地块消缺，场区道路修筑10米，累计修筑2290米，完成率99.6%，7号地块桩基施工完成246个，累计完成757个， 完成率37.00%。</p> <p>东沟项目：管理人员2人，桩基引孔工人3人，挖机3台，消缺工人7人， 电气安装工人8人，浇筑工人12人，挖掘机1台，挖机操作员1人。</p> <p>开压站：G1S区域碎石铺设，S1G区域碎石铺设，西侧围墙路灯设施管架。 管道开挖，倒运集装箱房，人工清理影响碎石铺设剩余材料斗， 仓库体消缺。</p> <p>进线道路：G18挂滑车，G14铁塔挂线地锚坑开挖，无人机导引绳展放， G15挂滑车，G19挂滑车。</p> <p>人员机具：管理人员5人，进线道路34人，土建13人。</p> <p>东井：支架安装，当日报完成23组，累计完成229组。 组件安装：当日报完成1664块，累计完成45500块。 1#、12#制作逆变器交流电缆13根。</p> <p>14#、15#井塔高压电缆沟验收回填，15#-16#井高压电缆沟验 收回填，12#井塔高压电缆沟验收回填。</p> <p>人员机具：塔架10人，打桩工人2人，安装工人13人，消缺工人2人，电气 工人67人，装载机3台，挖机1台。</p>
--	---

其它事项	无。
本日现场监理人员	卫红、王登元、王孝龙、刘德文
记录人： <u>李英</u>	总监（总监代表）： <u>王孝金</u>