

监理日记 ()

日期: 2024 年 1 月 10 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -4~9℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	西门: 1#、3#方阵安装光伏组件; 1#、3#方阵无人机散料组件; 2#方阵支架安装; 2#方阵少数U型螺栓安装不垂直, 责令现场整改。 东郊: 14#箱变吊装就位旁站; 检查 14#区域山顶支架下料情况; 15#区域安全巡查。 发现问题: 1. 14#区域山顶设计檩条宽度为150mm, 现场下料规格的檩条宽130mm, 已要求施工单位整改进行更换。 2. 15#区域山顶上有两块松动的大石头存在安全隐患, 已安排安全员进行排险。 3. 15#箱变基础上的石头对箱变就位后存在安全隐患, 已要求施工单位将石头清理运走。 升压站: 二次电气消缺整改及场地平整。 集电线路: AB17号、AB11号、AB17号、AB18号、AB22号、AB24号搭料例运。D25号基础浇筑。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郊光伏场区: 箱变1台, 累计完成5台 (9#、10#、11#、12#、箱变型号2560, 14#箱变型号3200)。 箱变基础圈梁、梁板浇筑累计完成6个 (9#、10#、11#、12#、14#、15#)。 组件安装630块, 累计完成18746块, 完成率26.45%。 西门地块光伏区: 组件安装416块, 累计完成11336块, 完成率21.33%。 箱变吊装就位累计完成3台, 完成率37.5%。 田朝地块光伏区: 未施工。 升压站: 电气安装自检消缺; 场地平整。

		送电线路: 新塔镇青赔协调. 集电线路: AB7、AB11、AB17、AB18 连续塔料, J21、J22 挖坑完成. AB13、AB22、AB25 组塔完成. 现场人员、机具情况: 东郊: 管理 7 人, 安装 26 人, 电气 16 人, 装载机 2 台. 西沟: 管理 6 人, 安装 24 人, 散料 11 人, 无人机 3 台, 无人机操作员 3 人. 开电站: 项目管理 5 人, 土建施工 2 人. 土建施工: 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直 切断机 1 台, 筛沙机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 1 台, 集电线路: 项目管理 4 人, 施工人员一队 14 人, 二队 11 人, 三队 7 人, 振捣棒 2 台.
其它事项	西沟、旧道路问题阻碍运输车辆无法通行. 阳朝: 现场发现村民阻工情况, 需经项目部尽快协调.	
本日现场监理人员		王孝金、白成斌、王帅、王登元
记录人: 李		总监 (总监代表): 安华