

监理日记 ()

日期: 2024 年 1 月 11 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -1~11℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	巡视检查现场。 变电站二次电气试验整改及场地平整。 集电线路4B17号、1A324号组塔安装。集电线路126号铁塔基础浇筑前验坑。 业主单位、总包单位、监理单位到东郑光伏区巡检安全检查。 参建总包到阳朝光伏区检查修路情况。 西沟: 2井方阵组件安装4组164块、支架安装14组(含檩条), 总计安装2048组, 累计完成465组, 少数组件安装不平整, 现场整改。 东郑: 监理、总包、业主对1井区域安全文明施工及质量检查。 检查电缆桥架安装情况。 发现问题及处理措施: ① 1井区域支架部分拉杆螺栓未紧固, 要求施工队局部自查自检并整改。 ② 桥架连接件安装上下方向倒装不符合要求, 已要求整改。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郑光伏区: 14井箱变焊接完成。 箱变基础圈梁梁板浇筑累计完成6个。(9井、10井、11井、12井、14井、15井)。 组件安装988块, 累计完成19734块, 完成率27.84%。 西沟光伏区: 排查支架及组件安装过程中存在的问题并整改。 2井方阵安装光伏支架; 2井方阵无人机散料; 1井方阵敷设直流电缆。 支架安装14组, 累计完成465组, 完成率22.71%。 箱变吊装就位累计完成3台, 完成率37.5%。 阳朝光伏区: 未施工。

		开压站: 电气安装 自检 询缺。 二次舱静电地板铺设、生活舱上下水施工安装、 送电线路: 高管镇青 赔偿协调。 集电线路: AB18 组塔完成、D15 基础浇筑完成、 AB17、AB23、AB24 组塔完成 60%。 现场人员、机具情况: 耕地块光伏: 管理 7 人、安装工 65 人、电气工 6 人、装载机 2 台。 西沟地块光伏: 管理人员 6 人、安装工 24 人、散料工 6 人、无人机 3 台、 无人机操作员 3 人。 开压站: 项目管理人员 5 人 土建施工队 2 人。 土建施工队: 钢筋切断机 1 台、钢筋弯曲机 3 台、钢筋调直切断机 1 台、筛沙机 1 台、铲车 1 台、挖机 1 台。 集电线路: 项目管理人员 4 人、施工一队 14 人、二队 11 人、 三队 7 人、振捣棒 2 台。
其它事项		西沟: 因道路问题这组车运输车辆无法通行。 西沟: 现场出现村民阻工情况, 需要项目部尽快协调。
本日现场监理人员	王春金、白化武、王少帅、王登元。	
记录人: 姚	总监 (总监代表): 蔡	