

监理日记 ()

日期: 2024 年 1 月 15 日

天气: 小雪

星期: 一

气温: -2~1℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	船站: 电气安装消缺整改; 生活舱上下水安装。 控制舱厂泵防静电地板铺设, 消缺整改。 集电线路: C线敷设导线前挂滑轮, AB36、AB43号组塔安装。 巡视检查西洞光伏区现场支架安装, 组件安装, 4平方电缆线敷设。 西洞: 2#阵列组件安装2组52块; 3#阵列直流敷设1000米, 直流敷设电 缆架起直放, 直流电缆敷设不规范, 现场整改。 东洞: 检查1#区域组件安装, 过程中抽查了组件安装的角度、平整 度及组件压块紧固是符合要求。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 东洞光伏区: 12区插组件MC4头完成。 支架安装6组, 累计完成1071组, 完成率39.27%。 组件安装884块, 累计完成23192块, 完成率32.72%。 西洞光伏区: 组件安装52块, 累计完成13104块, 完成率24.66%。 箱变吊装就位累计完成3台, 完成率37.5%。 阴洞光伏区: 未施工。 船站: 船站电气安装自检消缺。 船站二次舱防静电地板铺设。 生活舱窗户处理。

		送出线路: 部管镇青赔协调. 集电线路: AB36, AB43组塔完成70%. C线运输导线金 具, 挂滑车放导引线. AB38修路. 运输塔料. 现场人员. 机具情况: 东郊地块光伏区: 管理7人, 安装工50人, 电气工10人, 装载机2台. 西郊地块光伏区: 管理人员6人, 安装工28人, 散料工3人, 无人机4台, 直流电缆敷设工4人, 无人机操作员1人. 升压站: 项目管理人员5人, 土建施工队2人. 土建施工队: 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机3台, 钢筋调直切 断机1台, 筛沙机1台, 铲车1台, 挖机1台. 集电线路: 项目管理人员4人, 施工队一队4人, 二队11人, 三队 7人. 振捣棒2台.
其它事项	西郊: 国道施工问题组件运输车辆无法通行. 东郊: 视场出现村民阻工情况, 需要项目部尽快协调.	
本日现场监理人员		白成, 王孝金, 王斌, 王登元
记录人: 张		总监 (总监代表): 王