

监理日记 ()

日期: 2024 年 1 月 4 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -1~10℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查现场, 焦电线路 AB5 号, AB15 号, AB30 号铁塔组塔就位. 东郑光伏区: 16# 区域桩基浇筑旁站. 设计混凝土强度为 C30, 现场见证制作试块养护和同条件养护各一组. 测试坍落度分别为 190mm, 194mm, 符合要求. 巡视检查 17# 区域支架安装. 西河光伏区: 14# 方阵安装光伏组件, 14#, 3# 方阵无人机撒料组件, 2# 箱变低压电缆头制作. 安全情况良. 召开监理例会.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郑光伏区: 浇筑 131 个. 支架安装 8 组. 组件安装 858 块. 西河光伏区: 组件安装 988 块. 累计完成 6786 块. 完成率 12.77%. 箱变吊装就位累计完成 3 台. 完成率 37.5%. 内寨光伏区: 未施工. 开站: 光功率和六氟化硫设备厂家入场施工. 送出线路: 邵管镇青赔协调. 焦电线路: AB2, AB6, AB15 组塔完成. D24 桩坑开挖. 支模完成. 现场人员: 机具情况: 东郑光伏区: 管理 7 人. 安装工 58 人. 浇筑工 8 人. 装载机 2 台. 西河光伏区: 管理 6 人. 安装工 22 人. 低压电缆穿管及接地网安装 3 人. 撒料工 11 人. 无人机 3 架. 无人机操作员 3 人. 开站: 项目管理 5 人. 土建施工 2 人.
其 它 事 项	焦电线路: 邵管镇人 4 人. 施工队一 14 人, 二 11 人, 三 7 人. 装载机 2 台. 西河: 因道路问题组件运输车辆无法通行. 内寨: 现场出现村民阻工情况, 需要项目部尽快协调.	
本日现场监理人员		王益金, 王冲, 王登元, 白化斌,
记录人: 张		总监 (总监代表): 黄