

监理日记 ()

日期: 2024 年 1 月 5 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 2~8℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查现场: 业主单位、总包单位、监理单位及分包单位检查 升压站电气消缺整改项, 集电线路: AB8号 AB10号, AB28号, AB14号组塔安装. 4杆直流电缆线倒运. 巡视检查西沟无人机电料及组件安装. 西沟: 1#升安装光伏组件, 4#升安装元大机散料组件, 升站变低压电缆头制作安全情 况良. 1#升少数螺栓未紧, 少数阵列缺螺栓, 现场责令整改. 东郊: 16#区域桩基浇筑旁站, 12#升阵列接地沟槽验收, 沟槽深度780mm符合设 计要求. 16#区域桩基浇筑有5根桩中钢管内预留混凝土深度不符合要求, 现场已按要 求整改;	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊地块光伏区: 浇筑27个, 交架安装6组, 组件安装600块. 西沟地块光伏区: 组件安装780块, 累计完成1566块完成率14.24%, 箱变就近累计完成3台, 完 成率37.5%. 升南光伏区: 今日未施工. 升压站: 光功率设备和广气硫化硫设备施工安装, 油色谱设备安装, 物资自检 送检线路: 部管镇青赔协调. 集电线路: AB9, AB11组塔完成, 24号基础浇筑完成, C5组塔完成. 现场人员、机具情况: 东郊: 管理3人, 安装6人, 浇筑8人, 装载机2台. 西沟: 管理6人, 安装12人, 低电电缆穿管及接地网安装3人, 散料11人, 无人值守站 无人机操作人员. 升压站: 项目管理5人, 土建施工队2人. 集电线路: 项目管理4人, 施工一队14人, 二队11人, 三队7人, 振捣棒2台.
其 它 事 项	西沟: 国道道路问题组件运输无法通行. 升南: 现场农民村民阻工情况, 需要项目部尽快协调.	
本日现场监理人员	王学金 孙永成 王登元, 王帅.	
记录人: 祺	总监 (总监代表): 薛辉	