

监理日记 ()

日期: 2024 年 1 月 6 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -2~7℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查现场。 集电线路 AB28、AB32 组塔安装完成, AB14 组塔中, 进场材料抽检合格。 西沟: 现场组件安装 33 组 88 块, 有少数阵列组件安装平整度不符合设计要求, 要求 现场整改, 井箱变低压电缆头制作安全情况良。 东沟: 16# 区域, 桩基浇筑旁站, 设计混凝土强度为 C30, 符合要求。 巡查 12# 区域组件安装。 场区消防安全巡查, (料场灭火器的保养记录填写不及时, 已要求现场安 全员准时填写)。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 东沟光伏区: 10# 引车接地沟开挖 40 米, 浇筑 435 个, 组件安装 780 块。 西沟光伏区: 组件安装 88 块, 箱变吊装就位累计完成 3 台, 完成率 37.5%。 南沟光伏区: 未施工 开压站: 光功率设备施工安装, 油色谱设备安装, 电气安装自检合格。 场地平整。 送出线路: 青赔协调。 集电线路: AB28、AB32 组塔完成, AB14 组塔完成 30%, 26# 修路。 现场人员: 机械情况。 东沟: 管理 1 人, 安装工 5 人, 浇筑 20 人, 装载机 2 台。 西沟: 管理 6 人, 安装工 7 人, 低压电缆穿管及接地网安装 3 人, 散料工 11 人, 无人机 3 台 无人机组 3 人。 开压站: 项目管理 5 人, 土建施工 2 人, 钢带机断机 1 台, 钢带切割机 3 台, 钢带调直加 断机 1 台, 筛沙机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 1 台。 集电线路: 项目管理 4 人, 施工队 14 人, 二队 11 人, 三队 7 人, 振捣棒 2 台。
其 它 事 项	西沟: 因道路问题, 组塔无运输车辆无法通行。 东沟: 发现村民围工情况, 需立即向政府汇报协调。	
本日现场监理人员		李金 白化武 王外 王登元
记录人: 李金	总监 (总监代表): 李金	