

监理日记 ()

日期: 2024 年 1 月 7 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -3~6℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查现场。 开站场地平整。 和葉总到西沟光伏区《检查现场安装质量》问题下发整改通知单。 集电线路 C4号、AB14号、AB24号、AB33号组塔安装完成。D36号基础开挖完成。 AB24号铁塔基础浇筑完成。 西沟: 14、3#方阵安装光伏组件; 14、3#方阵无人机散料组件, 2#方阵逆变器安装。 安装情况良好, 有少数阵列组件安装平整度不符合要求, 要现场整改。 东郊: 19#区域 桩基浇筑旁站, 设计混凝土强度为C30, 符合要求。 巡查 10#区域组件安装。 支架横梁、斜梁进场验收, 规格尺寸符合设计要求, 材质证明文件及送货清单符合要求, 检验合格。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 东郊光伏区: 10#方阵接地沟开挖 30米。 浇筑 358个 累计完成 2126个, 完成率 100%。 支架安装 6组, 累计完成 1034组, 完成率 31.13%。 组件安装 858块, 累计完成 16328块, 完成率 23.04%。 西沟光伏区: 排查支架及组件安装过程中存在问题并整改; 14、3#方阵安装光伏组件; 14#方阵无人机散料; 14、3#方阵安装逆变器。 组件安装 806块, 累计完成 210块, 完成率 17.31%。 箱变吊装 就位, 累计完成 3台, 完成率 37.5%。 南沟光伏区: 未施工。

		开站: 光伏车设备施工安装. 油漆漆设备安装. 电气安装自检消缺, 场地平整. 送电线路: 部管镇青赔协调. 集电线路: AB14, AB26, AB33 组塔完成; C4组塔完成, 226塔坑开挖完成; AB24基础浇筑完成. 现场人员、机具情况: 东郊地块光伏区: 管理7人, 安装队5人, 浇筑2人, 装载机2台. 西沟地块光伏区: 管理6人, 安装队28人, 低压电缆穿管及接地网安装3人, 散料工人11人, 无人机3台, 无人机操作员3人. 开站: 项目管理5人, 土建施工队2人. 建施工队: 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机3台, 钢筋调直切断机1台, 筛沙机1台, 铲车1台, 挖机1台. 集电线路: 项目管理人员4人, 施工队一队14人, 二队11人, 三队7人. 振捣棒2台.
其它事项	西沟: 因道路问题组织运输车辆两天无法通行. 阳南: 现场发现村民阻工情况, 需项目尽快协调.	
本日现场监理人员		白化武, 王冲, 王孝金, 王登元
记录人: 齐英		总监 (总监代表): 齐英