

监理日记()

日期: 2014 年 1 月 9 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -2~9°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>巡视检查现场，召开监理例会。 升压站二次电气设备缺陷整改。 集电线路 AB 线进场导线抽检质量，集电线路 AB10 号、AB16 号、AB39 号、AB41 号组塔安装。 集电线路 D2 号钢梯绑扎及支撑。 东部光伏区巡视检查，发现个别螺栓不紧固，缺少弹簧，缺少平垫等，下发缺陷整改通知单。 西侧：现场组塔安装 35 组 910 块，少数阵列组件安装支架斜撑螺栓未拧紧，现责令整改。 翻新 9#、10#、11#、12# 箱变吊装就位完成；测试 2# 箱变外环接地电阻。 复查 19# 区域地锚拉杆桩帽整改情况，现场已整改完成，符合要求。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>东部地块光伏区：箱变安装 4 台，累计完成 4 台（9#、10#、11#、12# 箱变型号 250），箱变基础回填、涂漆防腐累计完成 6 台（9#、10#、11#、12#、14#、15#）。</p> <p>支架安装 6 组，累计完成 104 组，完成率 38.37%。</p> <p>组件安装 858 块，累计完成 1806 块，完成率 25.53%。</p> <p>西侧地块光伏区：组件安装 90 块，累计完成 10320 块，完成率 20.55%。</p> <p>箱变吊装就位累计完成 3 台，完成率 37.5%。</p> <p>阴雨地块光伏区：未施工。</p> <p>升压站：升压站电气安装自检消缺，场地平整。</p>

送电线路：部管镇青赔协调。
集电线路：AB10、AB12、AB16、AB39、AB41组塔完成，D5支模完成，D23拉线完成。

现场人员、机具情况：

东侧地块光伏区：管理人员4人，安装工人47人，电气工人10人，装载机2台。

西沟地块光伏区：管理人员6人，安装工人28人，低压电缆穿管及接地网安装3人，放线工人11人，无人机3台，无人机操作员3人。

升压站：项目管理人员5人，土建施工队2人。

土建施工队：钢筋切断机1台，钢筋弯曲机3台，钢筋调直切断机1台，筛沙机1台，铲车1台，挖机1台。

集电线路：项目管理人员4人，施工人员一队14人，二队11人，三队7人，振捣棒2台。

西沟：因道路问题组件运输车辆无法通行。

后沟：现场出现村民阻工情况，需要项目部尽快协调。

其它事项

本日现场监理人员

王孝金、王竹、白怀武、王登云/

记录人：齐英

总监（总监代表）：齐英