

监理日记

日期: 2019 年 10 月 11 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 16~19℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	脱硫: 自动化调试, 对点准备工作. 脱硫站: 设备灰土重新换填夯实, 碎石摊铺. 集电线路: B26. AZ14基础开挖, AZ2钢筋绑扎. 西沟: 增补区散料, 西沟2地块引孔. 洗池: 30. 31区植头凿毛, 清理现场垃圾, 29. 32区环网接地沟开挖, 环网接地合金棒敷设. 箱变基础浇筑. 支架散料. 东郑19区验收. 旧棚: 到东郑19区验收. 东郑: 光伏区验收. 发现组件安装少数螺栓未紧. 拉棒未紧. 要求施工单位安排整改.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: AZ1, B25基础开挖完成30%, B26基础开挖完成; AZ2. AZ2-1钢筋绑扎完成. 管理4人; 工人14人. 洗池班组: 32地块散料, 安装立柱. 管理2人. 工人14人. 旧棚班组: 安装支架20组. 累计安装支架10组. 完成率18.7%. 管理2人, 工人4人. 西沟班组: 架散料13组. 光伏区围栏安装散料. 管理1人, 作业1人. 洗池(30-31): 箱变基础进池部位回填. 管理2人. 作业4人. 脱硫: 自动化调试. 脱硫站: 本间隔母排侧场地碎石摊铺完成, 独立避雷针倒运至现场; 平陆间侧检修道路基础土方开挖及灰土换填. 管理2人. 脱硫站自动化调试2人. 对侧站6人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王强、王为、王显元、刘德文、
记录人: 王强		总监(总监代表): 王强