

监理日记

日期: 2014 年 10 月 12 日

天气: 阴转小雨

星期: 六

气温: 16~19℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	变电站: 自动化调试, 对点准备工作. 对侧站: 设备区灰土重新换填夯实, 碎石垫层铺. 集电线路: B25, A21 基础坑开挖, A25, A26 基础浇筑. 西沟: 增补区电缆沟及环网接地网开挖, 西沟 2 地块引孔. 洪池: 30, 31 区柱头凿毛, 事故油池垫层浇筑, 2, 32 区箱变基础浇筑, 支架精 料及安装. 东郊验收 18 区. 东郊: 光伏区验收, 发现少数支架安装斜撑不受力, 拉杆未紧, 要求施工单位 排整改. 田朝: 去东郊 18 区验收.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	集电线路: A21 基础坑开挖完成 60%, B25 基础坑开挖完成, A25, A26 基础浇筑 完成, B25, B26, B28 钢筋绑扎完成. 管理 4 人, 工 14 人. 上办班组: 地块 3 压 MC4 接头. 管理 4 人, 电气 1 人. 洪池班组: 支架安装 45 组. 当班完成 18 组, 累计完成 22 组. 2 井环网沟回填 50 米, 散料. 管理 2 人, 工 14 人. 变电站: 自动化调试. 对侧站: 环网间隔侧检修道路基槽土方开挖及灰土换填, 一次设备 做交接试验. 田朝班组: 支架安装 10 组. 管理 2 人, 放点 4 人, 安装工 12 人. 西沟 2 班组: 桩基引孔 4 个. 管理 1 人, 引孔 2 人. 洪池 (30-31): 箱变基础油池垫层支模.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝金, 王力, 王元元, 刘德文.	
记录人: 王孝金	总监 (总监代表): 王孝金	