

监理日记

日期: 2024 年 10 月 14 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 13 ~ 26℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	升压站: 自动化调试, 对点准备工作. 材料站: 平陆间隔东侧检修道路路基开挖换填, 砂石料填筑, 独立避雷针吊装. 集电线路: AZ1 基坑开挖, BZ5, BZ6, BZ7, BZ8, BZ9, BZ10 铁塔基础浇筑, AZ2, AZ1 号铁塔基础支模. 西沟: 塔基区组件散料, 西沟 2 地块基础散料. 滑池: 30-31 区箱变基础油池砌筑, 支架散料, 支架安装, 21-32 区箱变基础浇筑, 支架散料及安装. 集电线路 AZ2, AZ2-1 铁塔基础浇筑前验槽, 参加总包一起验收东郑 15 区, 东郑 16 区验收.	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 场址组: 地块 3, 4 压 MC4 接头, 管理 4 人, 电力 6 人. 滑池组: 支架安装 当日完成 15 组, 21 井散料, 管理 2 人, 工人 13 人. 集电线路: AZ1 基坑开挖完成 80%, BZ5, BZ6, BZ7, BZ8, BZ9, BZ10 基础浇筑完成, AZ2, AZ2-1, AZ7 基础支模完成, 管理 4 人, 工人 14 人. 滑池 (30-31): 散料 当日完成 40 组, 箱变基础油池砌筑, 管理 2 人, 作业 16 人. 西沟组: 散料 (组件) 当日完成 144 块. 西沟 2 组: 桩基基础点 100 个, 桩基基础引孔 50 个, 支架安装 15 组, 管理 2 人, 作业 4 人, 工人 18 人. 升压站: 自动化调试. 材料站: 平陆间隔北侧检修道路路基混凝土切缝, 东侧检修道路基槽开挖完成, 白灰进场一车, 管理 1 人, 对网络 5 人.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝全, 王为, 王登元, 刘德文	
记录人: 侯	总监 (总监代表): 王孝全	