

## 监理日记

日期: 2024 年 10 月 2 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 9~20°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>桩站: 无施工.</p> <p>测站: CT 安装、静态开关调整.</p> <p>集电线路: A24、D23 基坑开挖.</p> <p>箱变: 支架基础桩就位, 地脚螺栓预埋.</p> <p>清池: 支架基础桩就位, 地脚螺栓预埋, 接地环网头制作.</p> <p><del>巡视频查压油光伏区 2 号地块及清池新地块光伏区.</del></p> <p>阳朔: 新区现场放点、引子线敷设.</p> <p>上林: 现场巡查, 发现组件安装少装螺帽未焊, 要求施工单位安排整改.</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>集电线路: A24、D23 基坑开挖完成, 汇25 基坑开挖完成 40%, 钢筋 3 人, 工人 14 人.</p> <p>清池: 地脚螺栓预埋 30 米, 回填 200 米, 钢筋 2 人, 工人 5 人.</p> <p>上林班组: 组件安装总量 16328 块, 完成 72 块, 累计完成量 16328 块.</p> <p>阳朔: 无施工.</p> <p>测站: 质监整改回复资料完善完成, 地脚螺栓基础钢带绑扎完成.</p> <p>管理组: 测站 3.</p> <p>清池(30-31): 地脚螺栓预埋 30 米, 回填 200 米, 地脚螺栓基础钢带绑扎完成.</p> <p>阳朔: 组装消缺, 钢筋 1 人, 工人 12 人.</p> <p>阳朔班组: 基础放点 230 个, 累计放点 2550 个, 完成率 68.2%.</p> <p>管理组: 放点 2 人, 放点 2 人.</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	王培金、王功、王登元、刘德文	
记录人:	王培金	总监(总监代表): 王培金