

监理日记

日期: 2024 年 10 月 22 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 5~15℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	升压站: 无施工. 对侧站: 无施工. 集电线路: A21 组塔基础浇筑 C13 号杆塔组立, A23 组塔开挖. 西沟: 增补及组塔散料及支架安装, 西沟 2 地块及塔基础浇筑. 清池: 30, 31 区及塔散料及支架安装, 25, 32 区及塔散料及支架安装. 参加总包一起对集电线路 A21, A24, A25 铁塔浇筑前验木薯. 召开安全及进度会议. 西沟: 现场巡查, 发现现场部分支架安装结构螺丝固定不到位, 反馈要求施工队立即进行检查整改. 上报: 光伏区支架散料及背拉杆螺帽未装, 安排施工队整改.	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 清池 30, 31: 散料及组塔, 支架安装 8 组, 增补抹灰, 管理 2 人, 作业 16 人. 西沟 2 组塔: 增补引孔 50 个, 管理 2 人, 作业 4 人, 安装 12 人, 作业 2 人. 上布组塔: 地块 4 与压从 C4 头完成, 地块 3 安装小黄线, 管理 4 人, 电气 6 人. 清池: 5 井散料, 调整支架, 管理 2 人, 工人 8 人. 集电线路: A21 基础及塔基础浇筑完成, B23 组塔完成, 管理 4 人, 施工人员 19 人. 升压站: 无施工. 对侧站: 无施工, 管理人员 2 人.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王进平, 王进平, 刘德文	
记录人:	王进平	总监 (总监代表): 王进平