

监理日记

日期：2014 年 10 月 23 日

天气：晴

星期：三

气温：8~18℃.

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	变电站：调度对接位。对侧站：国网运城供电公司客服中心相关部门验收保护计量二次线校接。 输电线路：B22线钢塔杆组立、B24号杆塔组立。B214号铁塔基础开挖。 西向：增补下组件散料及支架安装。西向土地使支架基础散料。 洪池：30、31 区支架散料及支架安装。32 区支架散料及安装。箱变基础散料。 参加临汾一对洪池地块进场支架材料抽检。 参加电网公司对侧站验收。 上午：光伏区支架少数螺栓杆螺母未紧，安排施工单位整改。 下午：视片组件分散、桩机引孔巡查。因支架材料不配套支架安装暂停。件 未直流水管穿管敷设现场检查发现高压电缆沟有塌方现象，现场要求 施工单位立即停工整改。
施工情况	承包单位：上海电力安装第一工程有限公司 施工内容及进度 上新组：地块安装小黄线、地块2插连接线、清理材料、整理4.电缆6人。 洪池组：32#散料、安装立柱、檩条，管理2人、工人1人。 西向组：组件散料20块、支架安装（含檩条）13组、管理1人、作业7人。 洪池（30-31）：檩条安装10组、箱变基础防秋施工、立柱散料、管理2人、作业6人。 阳朝工班组：桩基散料260个、桩基引孔100个、散料400块。 管理2人、放点4人、安装12人、电缆敷设4人、作业6人。 变电站：调度对接、对侧站：国网保护运行检修、客服中心相关部门验收。 对侧站：东侧检修道路路基施工、路面模板安装、混凝土浇筑。 管理2人、调度2人、对点1人、土建1人、电气2人配合国网验收。 输电线路：B213基坑开挖完成80%，C13、D24组塔完成。 管理4人、施工19人。
其它事项	无
本日现场监理人员	王鑫、王力、王登云、刘维文
记录人：	总监（总监代表）：