

监理日记

日期: 2024 年 10 月 24 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 10~22°C.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	概验: 调度对点位. 测风站: 平陆国隔东侧踏勘施工, 间隔验收整改. 集电线路: A214、A215号铁塔基础浇筑, B213、B214号铁塔基础开挖, B2线钢管塔绑扎, B26号杆塔组立. 西洞: 增补区组件散料及支架安装, 西洞2地块支架基础散料. 洪池: 30、31区支架散料及支架安装, 25、32区支架散料及安装, 格栅制作, 参加总包一起对木关B光伏区12区验收. 巡视检查洪池光伏区. 东洞: 光伏区验收支架少数在界帽未紧, 安排施工单位整改.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	西洞班组: 组件散料12块, 架线15组, 管理1人, 作业7人. 洪池地块: 32井散料, 立柱, 檩条, 管理2人, 工人21人. 上东地块: 地块与安装小黄线, 地块1交流电架线(逆变器总包), 管理4人, 电工工人. 洪池(30-31): 散料25组, 支架安装15组, 箱变基础防水施工, 箱变油池钢筋格栅制作, 立柱散料, 电缆沟开挖, 管理2人, 作业16人. 集电线路: A214、A215基础浇筑完成, B213基础开挖完成, B214基础开挖完成80%, B26、B27组塔完成20%, 管理4人, 施工19人. 西洞2地块: 桩基石墩放点18个, 桩基桩3186120个, 组件散料443块, 管理2人, 散料1人, 作业2人, 电缆架设4人, 作业1人. 测风站: 调度对点, 测风站: 转筒缺, 西侧检修道路碎石层不展压.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝金, 王元, 刘德久.	
记录人: 王孝金	总监(总监代表): 王孝金	