

监理日记

日期: 2024 年 10 月 26 日

天气: 晴朗干燥

星期: 六

气温: 9~19°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>对内站: 清理整改、 外场站: 清理整改。</p> <p>集电线路: A211号铁塔基础浇筑、 B211号铁塔基础挖土、 D27、 D26号杆塔组立。</p> <p>内场: 增补区组件散装及支架安装。</p> <p>洼池、 30、 31 区支架组件安装及散料、 铁板防水施工、 直流电缆开挖及敷设、 29、 32 区支架散料及安装、 调整支架。</p> <p>参加总包一起对东郊光伏厂区验收、 洼池进场支架立柱抽检。</p> <p>雨期: 现场组件安装、 施工机具安全化布。 雨期在场泥泞弯道。</p> <p>外部: 光伏区验收支架少数 U型卡丢失， 支架安装者拉杆螺帽未紧、 安排补造。</p> <p>丁单位整改</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>集电线路: A211基坑浇筑完成、 B211基坑开挖完成 80%， D26杆塔组立完成 50%。 基准 4 人， 施工人员 19 人。</p> <p>内场班组: 地块 3、 4 交流电缆已完成， 地块 2 布桥板盖板， 管理从电气 6 人。</p> <p>洼池班组: 支架安装当日报完 30 个、 32# 散料安装斜梁、 扶梯， 基准 2 人， 工人 3 人。</p> <p>洼池(30、 31): 支架安装(含扶梯) 24 个、 散料 1080 块， 直流电缆敷设 0.57MW。</p> <p>内场班组: 组件散料 52 块， 铁板基础防水施工、 电缆沟开挖、 管理从电气 4 人。</p> <p>雨期班组: 组件安装 144 块， 支架安装 12 组， 管理从电气 7 人。</p> <p>雨期 2 班组: 基础 3# 乳化剂 200L、 基础 3# 乳化剂 237L， 组件安装 728 块， 基准 2 人， 工人 28 人。</p> <p>雨期: 联系厂家进场消缺。</p> <p>内场站: 采购检修道路路缘石安装， 基准 3 人， 土建 5 人。</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝金、 陈伟、 田登元、 刘德文	
记录人:	蒋	总监(总监代表): 王孝金