

监理日记

日期: 2024 年 10月27 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 9~19℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	汇站: 沟缺整改 太阳站: 沟缺整改 集电线路: B211 基坑开挖完成, D26 杆塔组立完成, D23-D27 导线展放完成 30% 西向: 增补区组件散料及安装, 支架基础桩引孔, 清池: 30 引, 表安装, 组件安装及散料, 直流电缆沟开挖及敷设, 28.32 区支架散料及安装, 调整支架, 28.32 箱变就位, 参加总包一起对阳朝 21 区验收。 太阳: 预装组件线, 桩机引孔, 安全巡查, 顶升支架安装巡查, 上游: 电缆桥架巡查, 安全巡查。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	清池班组: 集电线路当天完成 20 组, 3 组散料, 安装材料, 管架 21 人。 上游班组: 地块 1、2 系桥梁盖板, 管架 4 人, 电气 1 人。 清池 30 引: 安装安装 30 组, 散料 1440 块, 直流电缆敷设 0.36MW, 组件安装 180 块, 支架基础防水施工, 电缆沟开挖, 管架 21 人作业 40 人。 汇站: 厂房更换蓄电池及故障排查, 光伏区支架防腐处理, 路火和视频监控设备安装标识牌。 太阳站: 沟缺整改, 检修道路路缘石安装, 管架 3 人, 电气 1 人, 土建 5 人。 阳朝 21 组: 支架引孔 20 个, 散料 360 块, 组件安装 728 块, 管架 1 人, 电气 28 人。 西向 11 组: 安装安装 7 组, 散料 60 块, 直流电缆敷设 0.46MW, 管架 11 人, 作业 7 人。 集电线路: B211 基坑开挖完成, D26 杆塔组立完成, D23-D27 导线展放完成 30%, 项目管理 4 人, 施工队 19 人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王孝全, 王印, 王圣元, 刘德芳
记录人: 王孝全		总监 (总监代表): 王孝全