

监理日记

日期: 2019 年 10月24 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 13~22℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	备注: 清缺整改. 对侧站: 清缺整改. 输电线路: A23 绝缘子抗振, B211、B213 号铁塔基面浇筑, B23-1221 号导线展放. A26 号杆塔组立. 而内: 清补区组件散料及支架安装. 支架基座钻孔. 清池: 30 引反变旁. 组件安装及散料. 直流电缆沟开挖及覆设. 30 引反箱在侧运吊发放在. 5. 2 反变旁散料及安装. 调整支架及电缆沟开挖. 参加总包一起对东郑光伏区 10 反验收. 安全技术交底及进度会议. 参加总包一起验收收集电线路 B212、B214 铁塔塔基前验收. 清池: 现场检查. 发现部分支架做角不符合设计要求. 现场要求施工人员进行整改. 备注: 10 井反变旁总包验收. 发现少散料. 施工单位安排整改.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	清池组: 5 井散料. 支架安装. 及 4 平方线. 敷设压电缆. 管理 2 人. 工人 3 人. 清池组: 池边 2 条桥架盖板完成. 管理 4 人. 电气 2 人. 清池组: 组件散料 38 块. 支架安装 10 组. 管理 1 人. 作业 16 人. 清池组: 塔基钻孔 20 个. 支架安装 6 组. 散料 479 块. 组件安装 26 块. 管理 2 人. 工人 28 人. 清池(30-11): 组件安装 30 块. 逆变器安装 3 个. 电缆沟开挖. 直流电缆敷设. 管理 2 人. 作业 4 人. 清池: GIS 旁互力表到. 对侧站: 电缆敷设问题整改. 米侧和东侧. 管理 2 人. 电气 1 人. 土建 6 人. 道路路基石安装. 输电线路: A26、A25 杆塔组立完成. B211 塔基浇筑完成. B23-B27 导线展放完成. 管理 4 人. 工人 20 人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王玲 王. 王. 刘. 刘. 刘.
记录人: 王	总监 (总监代表): 王	