

监理日记

日期: 2024 年 10 月 4 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 12 ~ 24°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p><u>升压站沉箱施工</u></p> <p>海州站: CT连接导线安装, 独立避雷针基础地脚螺栓安装固定完成。</p> <p>集电线路: D22 铁塔基础挖掘完成, A216, A213, A212, A210, D25, D24, D23 基础支模。</p> <p>西向: 地脚螺栓散料。</p> <p>泄池: 30-31 反环网接地沟开挖, 环网接地合金棒敷设, 支架立柱校正调平, 2# 区环网接地沟开挖。</p> <p>巡视检查阳朝 2 地块及阳朝光伏区, 研讨整理问题。</p> <p>初期: 新区现场放点、引孔放样。</p> <p>上部: 施工进度查, 支架安装发少处, 重新整改, 要求施工单位整改。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p><u>进场组:</u> 地块 3、4 组串连接完成, 地块 1、2 打对穿, 管理 4 人, 工人 12 人。</p> <p><u>集电线路:</u> A22 基坑开挖完成 80%, D25, D23, D24 基础支模完成, 管理 3 人, 施工人员 14 人。</p> <p><u>升压站:</u> 地脚螺栓散料。</p> <p><u>海州站:</u> 独立避雷针基础混凝土浇筑完成, 新 CT 连接导线制作加装完成, 导线侧钢丝绳重新调整, 管理 3 人, 工人 10 人。</p> <p><u>西向 2 组:</u> 基础放点 300 个, 基础引孔 120 个, 基础锚固 100 个, 管理 1 人, 工人 12 人。</p> <p><u>泄池 30-31:</u> 环网接地沟开挖, 环网合金棒敷设, 支架立柱校正调平, 管理 1 人, 工人 10 人。</p> <p><u>初期 2 组:</u> 基础放点 200 个, 基础引孔 120 个, 管理 2 人, 放点 4 人, 736 2 人。</p>
其它事项	<u>无</u>	
本日现场监理人员	<u>王孝金, 王冲, 王晓元, 刘培文</u>	
记录人:	<u>张英</u>	总监(总监代表): <u>王孝金</u>