

监理日记 ()

日期: 2019 年 10 月 5 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 12~21℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	雁站: 无施工. 整理余料. 对侧站: 母线刀闸静触头调整完成, 独立避雷针基础模板拆除完成. 集线路: A22号铁塔基坑掘挖. A216号铁塔基础支模. 西沟: 增加区支架散料. 西沟2地块3孔. 西沟: 那路柱位. 放样. 做材料. 清池: 30-31区支架立柱, 校正调平. 箱变基础支模. 巡视检查西沟2地块光伏区, 参加总包一起对集电线路铁塔基础浇筑前验槽. C12号. A216号. A213号. A211号. A210号铁塔.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东班组: 塔地线组串连接完成, 4号地线打对穿. 洛缺. 管理以. 以12人. 西沟班组: 柱基钻孔120个. 柱基浇筑10个. 管理以. 以2人. 西沟班组: 浇筑散料20组. 管理以. 以8人. 清池(30-31): 箱变基础支模, 支架立柱校正调平. 管理以. 以17人. 集线路: A22号基坑开挖完成95%. 管理以. 以14人. 雁站: 无. 对侧站: 独立避雷针基础模板拆除并清理完成. 母线侧刀闸触头重新制作并调整完成. 管理以. 以10人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王孝全. 王中. 王隆元. 刘德文
记录人: 张		总监(总监代表): 王孝全