

监理日记

日期: 2014 年 10 月 6 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 12~22℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	箱站: 无施工. 对侧站: CT 二次接线, 独立避雷针基础回填. 集电线路: BZ7, AZ2, AZ2-1 号基坑开挖, AZ4 基础支模. 西沟: 缺陷整改, 西沟 2 地块引孔. 洪池: 30、31 区支架立柱校正调平, 箱变基础支模, 32 区环网接地沟开挖, 环网接地合金棒敷设, 架散料, 巡视检查洪池光伏区. 阳朝: 新区环网桩位放样, 引孔, 支架安装巡查. 上苏: 现场巡查, 发现支架安装少数拉螺帽未紧, 要求施工单位安排整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上海电力安装第一工程有限公司</td><td> 洪池班组: 32 区环网接地开挖 300 米, 回填 50 米, 32 地块散料, 管理: 2 人, 工人 7 人. 上苏班组: 地块 1、2 盖 600 桥架 20 米, 管理 4 人, 工人 11 人. 对侧站: 新 CT 电缆二次接线及接地跨接铜排和软铜线安装完成, 现场清理垃圾, 管理 3 人, 对侧站: 7 人. 洪池(30-31): 箱变基础支模, 支架立柱校正调平, 管理 2 人, 工人 7 人. 西沟 2 班组: 桩基础引孔 100 个, 管理 1 人, 工人 2 人. 西沟 1 班组: 整改缺陷: 管理 1 人, 工人 8 人. 阳朝 2 班组: 桩基础引孔 100 个, 架散料 60 组, 管理 2 人, 工人 4 人. 集电线路: AZ2, BZ7 基坑开挖完成, AZ2-1 基坑开挖完成 20%, BZ10 基坑开挖完成 50%, 管理 3 人, 工人 14 人. </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安装第一工程有限公司	洪池班组: 32 区环网接地开挖 300 米, 回填 50 米, 32 地块散料, 管理: 2 人, 工人 7 人. 上苏班组: 地块 1、2 盖 600 桥架 20 米, 管理 4 人, 工人 11 人. 对侧站: 新 CT 电缆二次接线及接地跨接铜排和软铜线安装完成, 现场清理垃圾, 管理 3 人, 对侧站: 7 人. 洪池(30-31): 箱变基础支模, 支架立柱校正调平, 管理 2 人, 工人 7 人. 西沟 2 班组: 桩基础引孔 100 个, 管理 1 人, 工人 2 人. 西沟 1 班组: 整改缺陷: 管理 1 人, 工人 8 人. 阳朝 2 班组: 桩基础引孔 100 个, 架散料 60 组, 管理 2 人, 工人 4 人. 集电线路: AZ2, BZ7 基坑开挖完成, AZ2-1 基坑开挖完成 20%, BZ10 基坑开挖完成 50%, 管理 3 人, 工人 14 人.
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安装第一工程有限公司	洪池班组: 32 区环网接地开挖 300 米, 回填 50 米, 32 地块散料, 管理: 2 人, 工人 7 人. 上苏班组: 地块 1、2 盖 600 桥架 20 米, 管理 4 人, 工人 11 人. 对侧站: 新 CT 电缆二次接线及接地跨接铜排和软铜线安装完成, 现场清理垃圾, 管理 3 人, 对侧站: 7 人. 洪池(30-31): 箱变基础支模, 支架立柱校正调平, 管理 2 人, 工人 7 人. 西沟 2 班组: 桩基础引孔 100 个, 管理 1 人, 工人 2 人. 西沟 1 班组: 整改缺陷: 管理 1 人, 工人 8 人. 阳朝 2 班组: 桩基础引孔 100 个, 架散料 60 组, 管理 2 人, 工人 4 人. 集电线路: AZ2, BZ7 基坑开挖完成, AZ2-1 基坑开挖完成 20%, BZ10 基坑开挖完成 50%, 管理 3 人, 工人 14 人.				
其它事项	无				
本日现场监理人员	王磊、王冲、王耀元、刘德久				
记录人: 王冲	总监 (总监代表): 王磊				