

监理日记

日期: 2024 年 10 月 9 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 12~25℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	升压站: 自动化调试。 对侧站: 进线架构和母排设备接地整定后回填, 本间隔内已铺筑碎石清理和倒运至平陆间隔, 隔内已平整碾压完成的母排侧场地。 集电线路: BZ6、AZ2-1 铁塔坑开挖, AZ4、AZ5、AZ7 支模。 西沟: 增加及散料, 西沟 2 地块引孔。 洪池: 20、21 区管变基础浇筑, 22 区环网接地沟开挖, 环网接地合金棒敷设, 管变基础浇筑, 支架散料及安装。 集电线路 AZ5、AZ6 铁塔基础浇筑前验槽。 增加 LV 主单位、总包单位 JLC 视检查洪池光伏区。 附注: 2 区配井 JLC 查。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 清理组: 地块 1 组清理接电, 地块 2 组单连接电, 地块 5 清理。 管程 4 人, 工 12 人。 洪池: 22 区环网接地开挖 50 米, 回填 700 米, 32 井地坑散料, 管程 2 人, 工 8 人。 西沟 2 班组: 柱基础引孔 50 个, 管程 1 人, 引孔 2 人。 西沟 2 班组: 散料 (架) 70 组, 支架安装 (架) 30 组, 管程 2 人, 工 6 人。 西沟 2 班组: 架散料 30 组, 光伏板安装 50 米, 管程 1 人, 作业人员 10 人。 升压站: 自动化调试。 对侧站: 本间隔母排已铺筑碎石清理和倒运至平陆间隔, 母排侧并排铺设完成, 西沟间隔架构侧场地 300 厘米土封水层铺设铺设碾压完成, 本间隔替换下表的三台 CT 设备, 管程 2 人, 工 6 人。 洪池 (20-21): 管变基础圈梁、柱浇筑, 管程 2 人, 工 7 人。 集电线路: AZ2-1 塔坑开挖完成 80%, AZ5、AZ6 基础支模完成, AZ8 基础支模完成 60%, BZ9 钢架引孔完成, BZ6 塔坑开挖完成 30%, 管程 4 人, 工 14 人。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王学全、王登云、刘建文	
记录人: 王学全	总监 (总监代表): 王学全	