

监理日记

日期: 2024 年 11 月 1 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 7~16.0℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	雁站：无。 对侧站：停电检修搭接。 集电线路：无施工。 溪池：29、32区支架、交流电缆敷设。 巡视检查，雨后部分场区路滑无施工。	
	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	上海电力安装第一工程有限公司	溪池(30-31)：电缆洞开挖，直流电缆穿管，管径21、作业队。 雁站 初组：基础浇筑160个，组件安装78块，管径21、工人28人。 雁站：无施工。 集电线路：无施工。 雁站：无施工。 对侧站：国网停电操作，站内外接引，扩建围墙封口砌砖完成，管径21、电气队。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王强、王冲、王圣云、刘德文
记录人：黄		总监（总监代表）：李松