

监理日记

日期: 2024 年 11 月 10 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 10~17℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	抵站: 无. 对侧站: 无. 集电线路: A29号铁塔基础浇筑, B21号铁塔基础开挖, A216号杆塔组立. 面南: 光伏板组件组件安装. 洪池: 30-31区支架及组件安装, 支架材料材料, 直流电缆头制作, 29, 32区支架散料支 架及组件安装调整, 直流电缆敷设. 阳朝: 视为3136, 杆基础浇筑旁站. 箱变基础垫层浇筑, 钢筋绑扎制模验收检查. 上苏: 光伏区巡查, 上苏箱变吊装完成, 集电线路2#杆塔施工, 安全情况良好.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	阳朝1班组: 散料(组件)745块, 组件安装 546块, 管理1人, 作业16人. 洪池(30-31): 散料(支架)20组, 组件安装 30块, 1104接头制作, 箱变与钢架 台加工, 立柱调整, 视频监控2人, 作业4人. 上苏地块: 箱变安装 3台, 20#、24#、28#箱变吊装完成, 管理3人, 电气6人. 洪池班组: 组件安装 512块, 安装立柱, 焊接, 管理3人, 施工人数45人. 阳朝2班组: 杆基础引孔 100个, 杆基础浇筑 300个, 管理2人, 26人. 集电线路: B21基础开挖完成, A216杆塔组立完成, A29基础浇筑完成. 管理4人, 施工人数20人. 抵站: 无. 对侧站: 无.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王瑞王功 王登云 刘德文
记录人:		总监(总监代表):