

监理日记

日期: 2019 年 11 月 13 日

星期: 三

天气: 雨

气温: 12~14℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查开压站现场。 整理会议纪要。 因下雨现场暂无施工。整理资料。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 郝工: 下雨无施工。管程以。 郝工组: MC4接头制作, 箱变钢平台加工, 立杆调整。管程以。作业以。 面办: 下雨无施工。 陈朝2: 下雨无施工。 上办班组: 24#高压电缆沟开挖。管程以。蛇正以。 雁站: 消缺。六氟化硫风机联动箱安装。 对侧排: 无施工。 集电线路: 下雨无施工。
其它事项	无。	
本日现场监理人员	王学全 王功 王强 刘德文	
记录人: 侯	总监 (总监代表): 王学全	