

监理日记

日期: 2014 年 11 月 17 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 4~10°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>砼站: 消缺整改、 西侧天施工.</p> <p>材料站: 天施工.</p> <p>集电线路: A29、 H28 号杆塔组立.</p> <p>升压站: 30#引风立杆就位, 支架安装及材料、 2#32#支架安装.</p> <p>廊顶天施工.</p> <p><u>巡视频查集电线路及升压站施工项目, 因而后路滑部分施工单位天施工.</u></p> <p>风场: 现防风布, 接地线杆.</p> <p>光伏: 光伏板组立, 安全帽优化.</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>送电组: 28#杆塔及交流电缆, 吊车 2 台, 电工 6 人.</p> <p>消缺组: 安装立杆、 横条、 吊臂 2 人/组, 2 车/组, 吊机 1 台.</p> <p>箱变站: 消缺 对侧箱: 天施工.</p> <p>材料组: 滚丝, 吊臂 1 人, 作业 3 人.</p> <p>风场: 2#、 3#风场引孔 40 个, 施工 2 人, 作业人员 2 人.</p> <p>升压站(30#): 钢筋(支模) 1 组, 支架(含脚手) 30 组, 从 C4 拼装制作, 钢筋加工, 立柱调直, 吊运 2 人, 作业 10 人.</p> <p>集电线路: A28#杆塔组立完成, A29#杆塔组立完成 80%, 吊臂 4 人, 2 人/组.</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	姚志伟、 刘强文	
记录人: 岳英	总监(总监代表):	刘强文