

监理日记

日期: 2024 年 11 月 17 日

星期: 二

天气: 阴

气温: 5~9.0

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

桩基: 浇筑完成。
 集电线路: A29 杆塔组立。
 洪池: 30 引区支架及组件安装, 支架材料散料, 箱变平台制作, 29 引区支架安装及支架材料散料。
 静压: 无施工。
 参加总包单位人员巡视检查开压站。
 召开安全教育培训及进度会议。
 西沟: 光伏区因雨后道路湿滑现场暂停施工, 整理资料, 安全情况优。
 洪池: 现场巡查, 整理资料。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

洪池组: 组件: 26 块, 安装立柱、横条, 管理 2 人, 工人 15 人。
 洪池组 (30-31): 支架安装 (含横条): 13 组, 逆变器安装 2 个, MC4 插头制作, 箱变钢平台加工, 工程调整, 管理 2 人, 作业 30 人。
 静压: 无施工。
 西沟组: 因雨后道路湿滑, 今日未正常施工, 管理 1 人, 作业 16 人。
 洪池组: 桩基浇筑点: 4 个, 现场管理 2 人, 工人 26 人。
 集电线路: A216 电杆支架安装完成, A211 接地网开挖完成, A210-A216 接地线敷设完成 30%, 管理 4 人, 施工员 20 人。
 桩基: 浇筑。
 静压: 无, 管理 2 人。

其它事项

无

本日现场监理人员

王飞、王飞、王飞、刘结文

记录人:

王飞

总监 (总监代表):

王飞