

## 监理日记

日期: 2024 年 11 月 2 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 8 ~ 19°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>升压站: 升压站与对侧站间隔进行线路光差保护对调完成。          对侧站: 断开停机接引完成。          集电线路: A23、B22号铁塔基坑挖掘, A21号杆塔组立。          变阳: 无人机散组件、支架安装。          升池: 引出反支架、组件安装及散料、直流电缆穿管、逆变器安装、交流电缆敷设、电缆沟开挖、29、32号支架散料、支架安装、调整支架、低压电缆敷设。          巡视检查: 升池、上房、集电线路、对侧站、升压站施工现场。          光伏区巡视检查, 安全情况优。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>浇地班组: 支架安装 22 组, 管理 3 人, 工人 35 人。          上房地快: 5 号地快安装桥架盖板, 管理 3 人, 电气工人 6 人。          集电线路: B22 基坑开挖完成 65%, A21 号杆塔组立完成, A215 组塔完成 50%, A23 基坑开挖完成 85%, 管理 4 人, 施工人员 18 人。          项目 2: 基础 318m³, 散料 319 吨, 组件安装 182 块, 管理 2 人, 作业 128 人。          浇地(30-31): 组件安装 120 块, 直流沟开挖、直流电缆穿管、支架安装, 管理 2 人, 作业人员 40 人。          变阳 13 组: 散料(组件): 230 块, 管理 1 人, 作业 16 人。          升压站: 线路保护对调完成。          对侧站: 固网停机操作, 断开接引完成, 护墙围墙封口墙面抹灰和喷漆完成, 围墙外侧防水施工, 管理 1 人, 对侧站接引 10 人, 工班 6 人。</p>
其它事项	元	
本日现场监理人员	王培金、��登元、刘德文	
记录人:	王培金	总监(总监代表): 王培金