

# 监理日记

日期: 2024 年 11 月 21 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 3~13℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>册站: 消缺整改.</p> <p>集电线路: A24、A27 杆塔组立, A210-A216 号架线, B21, B22, B23, B24 基础浇筑.</p> <p>洪池: 30.31 区支架及组件安装, 支架材料散料, 箱变平台制作 验收 支架材料.</p> <p>直流电缆敷设, 30.31 区地块支架及组件安装, 调整支架, 25 地块直埋电缆敷设.</p> <p>郝门: 无施工.</p> <p>参加建设单位及总包单位人员巡视检查洪池光伏区及西沟光伏区, 洪池) 及南朝 2 地块进场支架材料抽检.</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	<p>洪池班组: 架线 2 组, 组件安装 8 块 塔腿头, 2 人, 降位 棚架.</p> <p>洪池班组: 测开路电压, 管理 1 人, 电工 1 人.</p> <p>集电线路: A210-A216 架线完成, B27 杆塔组立完成, A24 杆塔组立完成, B21, B23, B24 基础浇筑完成, 管理 1 人, 施工 2 人.</p> <p>西沟班组: 架线 组件散料 4 组, 管理 1 人, 作业 16 人.</p> <p>箱变: 消缺.</p> <p>对例站: 陪同业主 视场查看.</p> <p>南朝 2 班组: 桩基 31 孔 4 个, 桩基 38 设备 12 个, 散料 30 组 架线 4 组, 管理 2 人, 作业 26 人, 桩机 2 台.</p> <p>郝门: 无施工.</p> <p>洪池 30.31: 架线 4 组, 直流电缆敷设 1.14 MW, MC4 插头制作, 箱变钢平台加工, 立杆 调整, 直流电缆敷设共 800 米, 管理 2 人, 作业 4 人.</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	王玲, 王冲, 王澄云, 刘德文.	
记录人: 王玲	总监 (总监代表): 王玲	