

监理日记

日期: 2019 年 11 月 23 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 6~11℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	电压: 站前整改。 线路: B27号杆塔组立, A21-A210号导线展放。 清池: 3031号支架安装, 箱变平台制作, 直流电缆敷设, 高压电缆开挖, 清理, 铺沙, 28。 32号地线支架及组件安装, 支架调整, 高压电缆及交流电缆敷设。 清池: 场地清理。 巡视检查: 内朝2地块及西沟光伏区。 材料: 配电箱基础浇筑, 浇筑前, 桩孔检查发现局部孔洞不符合设计, 现场要求施工立即停止浇筑, 待整改合格后再进行浇筑; 支架检查, 发现部分支架材料, 斜梁角度不符合设计, 立即整改, 材料倒运安全巡查。 西沟: 材料巡查, 西沟A4地块箱变基础开挖完, 安全情况良好。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	清池班组: 支架26组, 组件安装50块, 14号直流电缆800米敷设, 2人。 1号班组: 20号箱变平台制作, 清理1人, 箱变2人。 清池: 箱变基础开挖, 清理, 现场整理1人, 作业1人。 清池(30-31): 材料(组件): 248块, 组件260块, 逆变器25个, MC4插头制作, 箱变钢平台加工, 支架调整, 高压电缆开挖, 清理1人, 作业4人。 线路: B27号杆塔组立, A21-A210号导线展放, 清理2人。 电压: 电气缺陷整改。 西沟班组: 支架, 组件缺陷整改, 清理1人, 作业16人。 内朝2班组: 箱变基础浇筑150方, 材料(支架)60组, 支架安装(含材料)60组, 清理2人, 作业2人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王艺全, 王中, 王艺云, 刘伟文
记录人:	王艺全	总监(总监代表): 王艺全