

# 监理日记

日期: 2024 年 11 月 24 日

天气: 小雨

星期: 周二

气温: 6~10°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>电站: 电气消缺整改.</p> <p>集电线路: B28 杆塔组立.</p> <p>洪池: 30 号组件安装, 箱变平台制作, 直流电缆敷设, 高压电缆敷设及回填, 清理, 铺沙盖破, 32 地块支架及组件安装, 架调整, 高压电缆及交流电缆敷设.</p> <p>赤阳: 场地清表.</p> <p>赤阳: 巡视检查洪池光伏区.</p> <p>田朝: 现场桩基浇筑旁站, 浇筑前桩孔检查发现局部孔洞不符合要求, 下发整改通知书; 箱变基础浇筑旁站.</p> <p>西沟: 巡视光伏区, 西沟 A 地块桩基浇筑旁站, 少数桩帽浇筑不符合规范, 现场要求施工单位整改, 安全情况优.</p>	
施 工 情 况	<p>承包单位</p> <p>上海电力安装第一工程有限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>洪池班组: 架架坡 12 组, 组件安装 200 块, 管理 3 人, 35 人, 塔位, 加台, 上报: 2 井箱变平台制作, 管理 1 人, 箱变 2 人.</p> <p>洪池(30 号): 组件安装 20 块, 直流电缆敷设 0.8MW, 高压电缆敷设 6.35MW, MC 箱变制作, 箱变平台加工, 架调整, 管理 2 人, 作业 45 人.</p> <p>赤阳: 箱变基础开挖, 清表, 管理 1 人, 清表人员 1 人.</p> <p>西沟班组: 支架组件调整 20 组, 现场管理 1 人, 作业 16 人.</p> <p>田朝 2 班组: 桩基浇筑 120 个, 架架安装(含木架) 6 组, 箱变基础 2 台, 管理 2 人, 作业人员 20 人.</p> <p>电站: 电气消缺, 对侧站: 站外施工材料清理, 管理 2 人.</p> <p>集电线路: B28 杆塔组立完成, 管理 1 人, 施工员 2 人.</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	王会斌, 王冠云, 刘培俊	
记录人	王会斌	总监(总监代表): 王会斌