

监理日记

日期: 2024 年 11 月 25 日

星期: 一

天气: 晴

气温: $-1 \sim 5^{\circ}\text{C}$

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	巡视: 检查电缆敷设。 敷设: AB2-1 电缆桥架安装。 清池: 30.31 区组件安装 屋顶平台制作, 直流电缆敷设, 高压电缆敷设及回填, 清理。 铺沙, 盖砖, 21.32 地坑组件安装, 高压电缆敷设及交流电缆敷设。 初: 场地清表。 巡视: 检查清池光伏区。 初: 现场巡视, 因下雨下雪道路湿滑, 竟引孔工施工。 道路, 料场排水。 面: 光伏区巡查, 昨无小雨加重, 道路湿滑暂停施工, 安全情况优。		
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 清池班组: 组件敷设 416 块, 高压电缆敷设 330 米, 交流电缆敷设 530 米, 光缆 330 米。 管理 3 人, 工 3 人, 阵位, 拖拉机位, 风机位。 上: 无施工。 初: 班组: 雨雪道路湿滑无施工。 初: 班组: 雨雪道路湿滑无施工。 初: 箱变基础开挖, 清表, 管理 1 人, 作业 1 人。 开压站: 浇筑。 敷设: AB2-1 电缆桥架安装完成, 管理 4 人, 施工人员 20 人。	
其它事项	无		
本日现场监理人员	王超, 王超, 王超, 刘德文		
记录人: 王超	总监 (总监代表): 王超		