

监理日记

日期: 2014 年 11 月 26 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 0~7℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	拆站: 吧咭路整改. 集电线路: A23号电杆支架安装 B23号杆塔组立. 拆站: 30.31区组件安装, 直流电绝缘敷设, 高压电杆回障, 清理铺沙盖砖, 2号32地 块组线安装, 箱变平台制作, 高压电绝缘敷设, 电缆沟清理. 拆口: 吧咭路表, 巡视检查 30.31及阳朝2光伏区. 召开安全及进度会议. 阳朝: 箱变基础施工检查; 支架安装检查; 现场杆基浇筑前旁站. 西向: 巡查光伏区, 挖掘机修进现场道路, 道路湿滑暂停施工, 安全情况 优.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	新阳组: 2#箱变平台制作, 管理1人, 箱变3人. 拆站组: 组件安装286块, 高压电绝缘安装30米, 交流电绝缘安装530米, 光 缆330米, 安装立杆、横梁、管理3人, 工人35人, 叉车1台. 西向组: 无施工 拆口组: 箱变基础开挖, 清表, 现场管理1人, 作业1人. 拆站(30-31): 组件安装572块, 直流电绝缘敷设0.6MW, 高压电杆回障 管理2人, 作业人员45人. 拆站: 物料及物资采购, 管理2人. 阳朝2组: 桩基浇筑120个, 支架安装7组, 管理2人, 桩机2台, 作业人员26人. 集电线路: A23电杆支架安装完成, B23杆塔组立完成, A41-A23改线完成
其它事项	无	
本日现场监理人员		王强, 王力, 王强元, 刘德文
记录人:	王强	总监 (总监代表): 王强